



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SABANA GRANDE DE BOYÁ
RNC 401007495



ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
REPORTE CONSOLIDADO DE OBRAS (PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE - ENERO A JUNIO 2026)

NO	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SITUACION	1RO	2DO	3RO	PORCENTAJE
01	Reparación Play Batey Verde	Enriquillo	300,000.00	300,000.00	EJECUTADO	X			100%
02	Construcción Aceras y Contenes	Hato San Pedro	—		EN EJECUCION	X			35%
03	Postes para Tendido Eléctrico	Cabeza de Toro	250,000.00	250,000.00	EJECUTADO	X			100%
04	Continuación Centro Comunal	Juan Sánchez	300,000.00	300,000.00	EJECUTADO	X	X		100%
05	Construcción Puente	Las Mercedes Kilombo	450,000.00	450,000.00	EJECUTADO	X	X		100%
06	Iluminación de Calles	Sector Escolar	450,000.00	382,000.00	EJECUTADO		X		85%
07	Reparación Capilla	Pueblo Nuevo Centro	450,000.00	225,000.00	EN EJECUCION		X		50%
08	Remozamiento Parques	Los Flores	450,000.00	450,000.00	EJECUTADO	X			100%
TOTAL					1,832,000.00				

C/ 27 de Febrero No. 01, Sabana Grande de Boyá, Prov. Monte Plata, R.D
Tel.: (829) 895-6729- Mail: info@alcaldiasgb.gob.do



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SABANA GRANDE DE BOYÁ
RNC 401007495

Atentamente,

Lic. Marcos Tavárez Fernández

Alcalde Municipal

Cornelio Reynoso
Enc. Planificación

