



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SABANA GRANDE DE BOYA
RNC 401-007495

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NO	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SITUACION	TRIMESTRE			PORCENTAJE
						1RO.	2DO.	3RO.	
01	Arreglo camino la charca	Juan Sánchez	150,000.00	150,000.00	EJECUTADO	X			100%
02	Reparación local J.V pueblo nuevo centro	Zona urbana bloque 01	50,000.00	49,872.51	EJECUTADO	X			100%
03	Camino aserradero	Juan Sánchez	100,000.00	100,000.00	EJECUTADO	X			100%
04	Trimoto rincón claro	Payabo	250,000.00	87,000.00	EJECUTADO	X			100%
05	Iluminación calle sector la gallera	Zona urbana bloque 02	50,000.00	60,000.00	EJECUTADO	X			100%
06	Arreglo puente y camino cabeza de toro	Cabeza de toro	600,000.00	600,000.00	EJECUTADO		X		100%
07	Calles las flores reparación	Zona urbana bloque 01	100,000.00	—	EN EJECUSION		X		75%
08	Arreglo calle Triple, Enriquillo, Sabrina.	Zona urbana bloque 01	50,000.00 + 100,000.00	150,000.00	EJECUTADO		X		100%




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SABANA GRANDE DE BOYÁ
RNC 401-007495

09	Arreglo calle los Guandules	Zona urbana bloque 01	100,000.00	100,000.00	EN EJECUSION	☒	100%
10	Embelllecimiento entra al anillo	Zona urbana bloque 02	100,000.00	—	EN EJECUSION	☒	50%
11	Arreglo calle sector deportivo	Zona bloque 02	100,000.00	—	EN EJECUSION	☒	70%
12	Bomba sumergible y tinaco los pececitos	Juan Sánchez	150,000.00	—	EN EJECUSION	☒	50%
13	Arreglos de viviendas brazalete	Zona urbana bloque 02	100,000.00	—	EN EJECUSION	☒	50%
14	Arreglo de vivienda barrio 15	Zona urbana Bloque 02	50,000.00	—	En EJECUSION	☒	50%
15	Electrificación (postes), los pomos	Cabeza de toro	100,000.00	—	EN EJECUSION	☒	50%



Daniel Torres Encarnación
ENC. De Planificación / PPM



LIC. Marcos Antonio Tavarez Fernández
Alcalde Municipal

