

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

**Código del Capítulo: 7108**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
<b>01</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>			1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1,320,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, LAS MILAGROSAS - PP	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, VILLA PROGRESO -PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CONTINUACION), SAN PEDRO -PP	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (CONTINUACION), EL KILOMBO -PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE 100 MT CONTENES, LAS CAÑITAS BARRIO 15 -PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE 200 MT ACERAS Y CONETES, LA FE 1 -PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE BARAHONA, MANUELA DIEZ, GUADALUPE -PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0059			CONSTRUCCION DE BADENES		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	45,000.00
01	0060			ROTULACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	0051			REPARACION DE CALLES, VILLA HERMOSA -PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0052			REPARACION DE CAMINO, LA ALTAGRACIA, ZAPOTE Y PIRACO -PP	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0053			REPARACION DE 500 MT DE CALLE, SANTA ROSA -PP	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

**Código del Capítulo: 7108**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0054			REPARACION DE 10 KM DE CAMINO, RINCON CLARO, SAN ANTONIO, LOS GUINEOS, BATEY LUNA, SAN PEDRO -PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0055			REPARACION DE CAMINOS, CABEZA DE TORO -PP	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0056			REPARACION DE CAMINOS, LOS POMOS -PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0057			REPARACION DE CALLE, LA FE1 Y LA FE2 -PP	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02	0058			REPARACION DE CALLE, SECTOR DEPORTIVO -PP	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02	0059			REPARACION DE 3 KM DE CALLE, GUADALUPE -PP	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02	0060			RERACION DE CALLE PROYECTO ASFALTO EN EL MUNICIPIO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
<b>04</b>				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
04	0051			REPARACION DEL PLAY, LOS GUINEOS -PP	X	1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE, EL BRISAL -PP	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
<b>06</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
06	0051			REMOSAMIENTO DE PARQUE, BATEY ENRIQUILLO - PP	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
<b>07</b>				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
07	0051			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, JUAN SANCHEZ - PP	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
<b>08</b>				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	75,000.00
08	0051			REMOSAMIENTO IGLESIA CATOLICA		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

**Código del Capítulo: 7108**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0052			REMOSAMIENTO CASA DE LA CULTURA		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
<b>12</b>				<b>Reparación Infraestructuras Urbanísticas</b>			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
12	0051			ENTRADA DEL MUNICIPIO (PARADOR FOTOGRAFICO)		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
<b>13</b>				<b>Construcción Edificaciones Municipales</b>			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
13	0051			CONSTRUCCION DESTACAMENTO DE BOMBERO		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
<b>14</b>				<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	120,140.00	120,140.00	0.00	120,140.00	279,860.00
14	0051			REMOSAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	120,140.00	120,140.00	0.00	120,140.00	279,860.00
<b>17</b>				<b>Construcción Instalaciones Productivas</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	73,150.00	73,150.00	0.00	73,150.00	426,850.00
17	0051			CONSTRUCCION DE GALLERA MUNICIPAL		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	73,150.00	73,150.00	0.00	73,150.00	426,850.00
<b>20</b>				<b>Reparación de Viviendas</b>			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS, LA MILAGROSAS - PP	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20	0052			PLAN REPARACION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
<b>22</b>				<b>Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	14,900.00	235,100.00
22	0051			REMOSAMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22	0052			MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	14,900.00	85,100.00
<b>23</b>				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23	0051			ILUMINACION CALLES DEL MUNICIPIO		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>24</b>				<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
24	0051			CONSTRUCCION DE CAÑADA EN LOS ARCOIRIS TERCERA ETAPA -PP	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: **7108**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago			
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
24	0052		PROYECTO DE MINI ACUEDUCTO CONTINUACION, COJOBAL -PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	0053		CONTINUACION PROYECTO DE AGUA, LOS PECEITOS -PP	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
25	0051		REPARACION DE CAÑADA, LAS CAÑITAS -PP	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
25	0052		REPARACION DE CAÑADA EN EL MUNICIPIO		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
<b>Total General RD\$</b>						<b>6,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>488,190.00</b>	<b>488,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>488,190.00</b>	<b>5,771,810.00</b>

*Elionelis P.*  
Preparado por



Revisado por



Aprobado por

*[Handwritten Signature]*