

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7108

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	-180,752.63	2,869,247.37	180,000.00	480,000.00	660,000.00	0.00	660,000.00	2,909,247.37
01	0051			Aceras y Contenes en el Municipio		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-180,752.63	619,247.37	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	334,247.37
01	0052			Construccion de Aceras (PP) en los Guineos	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	0053			Construccion de Aceras y Contenes, Guadalupe y Gallera (PP)	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	225,000.00
01	0054			Construccion de Aceras y Contenes, Pueblo Nuevo Abajo (PP)	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00
01	0055			Construccion de Aceras y Contenes, La Chamuscada y Fe 1ra (PP)	X	1	550,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
01	0056			Construccion de Aceras y Contenes, Sector Escolar (PP)	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0057			Construccion de Aceras y Contenes, Batey Enriquillo (PP)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0058			Construccion de Aceras y Contenes, Kilombo y la Fe 2da (PP)	X	1	550,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
01	0059			Aceras y Contenes, San Pedro (PP)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0060			Aceras y Contenes, Milagrosa (PP)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0061			Aceras y Contenes, Sector Oriental (PP)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			420,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	84,788.14	43,511.86	128,300.00	0.00	128,300.00	291,700.00
02	0051			Reparacion de Calle		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	29,788.14	43,511.86	73,300.00	0.00	73,300.00	26,700.00
02	0052			Mantenimiento de Carreteras, Batey Luna, Rincón Claro (PP)	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
02	0053			Reparacion de Caminos, Los Pececitos (PP)	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	45,000.00
02	0054			Relleno De Calles, Sector Deportivo (PP)	X	1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
02	0055			Relleno de Calles, Girasoles (PP)	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			377,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	187,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7108

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0051			Terminación Multiuso, La Pista Juan Sánchez (PP)	X		377,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	187,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
04	0051			Reparación Play, Las Quince (PP)	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			2,114,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,084,000.00
05	0051			Inicio Construcción de Parque, Las Charcas (PP)	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
05	0052			Terminación Parque, En Santa Rosa (PP)	X	1	184,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00
05	0053			Construcción de Glorieta Parque, En Juan Sánchez (PP)	X	1	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00
05	0054			Continuación Parque, El Brisal (PP)	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	370,000.00
05	0055			Parque Recreativo, La Altagracia (PP)	X	1	190,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
07	0051			Campamento Municipal		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
08	0051			Reparación de Iglesia Católica	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			850,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	650,000.00
11	0051			Construcción de Rotonda	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0052			Construcción de la Rotonda II	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0053			Mantenimiento Zona Verde, Villa Progreso (PP)	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0054			Hermosamiento de áreas y los parques, Invi- Cea (PP)	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00
11	0055			Construcción de Rotonda III		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0056			PROGRAMA FRENTE LIMPIO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	18,000.00	54,560.00	72,560.00	0.00	72,560.00	327,440.00
14	0051			Pintura de Dependencias Municipales		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	18,000.00	54,560.00	72,560.00	0.00	72,560.00	327,440.00
16				Reparación en Cementerios			100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7108

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
16	0051			Reparación Cementerio, San Pedro (PP)	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
17				Construcción Instalaciones Productivas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
17	0051			Construcción Gallera Municipal	X		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
20				Reparación de Viviendas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	73,051.33	73,051.33	0.00	73,051.33	176,948.67
20	0051			Plan de Reparacion de Vivienda	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,051.33	73,051.33	0.00	73,051.33	26,948.67
20	0052			Reparación de Vivienda, En San Antonio (PP)	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20	0053			Reparación de Viviendas, Los Pomos (PP)	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20	0054			Reparación de Viviendas, El Triple (PP)	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			420,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	76,200.00	76,200.00	0.00	76,200.00	343,800.00
21	0051			Vertedero Municipal	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	76,200.00	76,200.00	0.00	76,200.00	123,800.00
21	0052			Construccion de Pozo Tubular, Cabeza de toro (PP)	X	1	220,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	97,500.00	49,800.00	147,300.00	0.00	147,300.00	102,700.00
22	0051			Reparacion Matadero	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
22	0052			Repacion de Cañadas		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	7,500.00	39,800.00	47,300.00	0.00	47,300.00	102,700.00
22	0053			MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO SEPTICO EN EL BRISAL (P/P)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23	0051			Iluminación de Calle	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			2,223,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	157,500.00	192,500.00	350,000.00	0.00	350,000.00	1,873,000.00
24	0051			Encache de Cañada, Pueblo Nuevo Arriba (PP)	X	1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	67,500.00	82,500.00	150,000.00	0.00	150,000.00	450,000.00
24	0052			Encache de Cañada, Arco Iris (PP)	X	1	1,223,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	90,000.00	110,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	1,023,000.00
24	0053			Proyecto de Agua, Los Guandules (PP)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
24	0054			Instalación de Agua, Cojobal (PP)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	465,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018


Código del Capítulo: **7108**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
25	0051			Enc. Y Mantenimiento de Cañada, Las Cañitas, Barrio 15 (PP)	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	465,000.00	
Total General RD\$							14,604,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830,000.00	-1,180,752.63	7,649,247.37	1,347,788.14	1,314,623.19	2,662,411.33	0.00	2,662,411.33	10,760,836.04


Preparado por




Revisado por


Aprobado por

