



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SABANA GRANDE DE BOYÁ
RNC 401007495

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

1. BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS EJECUTADAS	4	100 %
OBRAS EN PROCESO	4	75% , 42% , 94% , 95%
OBRAS NO REALIZADA	9	0%

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE LAS OBRAS Y DISPONIBILIDAD FINANCIERA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.

FONDO DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO EJECUTADO	DIFERENCIA PORCENTAJE DE INVERSIONE JECUCION EJECUTADA	PORCENTAJE DE EJECUCION
RDS	RDS	RDS	%
8,000,000.00	2,898,503.38	5,101,496.62	36.23%

C/ 27 de Febrero No. 01, Sabana Grande de Boyá, Prov. Monte Plata, R.D
Tel.: (809) 551-8224 - Mail: info@alcaldiasgb.gob.do



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SABANA GRANDE DE BOYÁ
RNC 401007495

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE DE BOYA

NO.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SITUACION	PORCENTAJE
1	Proyecto de Agua Potable	cojobal	150,000.00	150,000.00	Ejecutada	100%
2	Construcción de Cancha	La Pista	300,000.00	300,000.00	Ejecutada	100%
3	Arreglo de calles	Zona urbana	1,300.000	1,300.000	Ejecutada	75%
4	Remozamiento de Parque	Invi-Cea	100,000.00	95,000.00	Ejecutada	95%
5	Transferencia de Fondos a Instituciones	En El Municipio	874,503.38	821,503.38	Ejecutada	94%
6	Reparación de Centro Comunal	Enriquillo	100,000.00	100,000.00	Ejecutada	100%
7	Reparación Campo Santo	Hato San Pedro	50,000.00	50,000.00	Ejecutada	50%
8	Reparación de Centro Comunal	Los Guandules	50,000.00	50,000.00	Ejecutada	100%
9	Reparación de 5 vivienda	La sabrina	76,000.00	32,000.00	Ejecutada	42%

Oficina Municipal de Planificación y programación
OMPP

Alcalde Municipal



27 de Febrero No. 01, Sabana Grande de Boyá, Prov. Monte Plata, R.D
Tel.: (809) 551-8224 - Mail: info@alcaldiasgb.gob.do